



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL

Prefeitura Municipal
de Santa Cruz do Sul

ORÇAMENTO DO SERVIÇO EXECUTADO

OBRA: Pavimentação com BLOCOS

LOCAL: Obra: RUA DONA ANNA KIST

Largura da pista= 10,00 m

Área pavimentada= 4581,10 m²

Meio Fio=

805,56 m

Boca de Lobo=

18 unid.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇOS UNITÁRIOS | PREÇOS PARCIAIS |
|---------------|---|--------------------|----------|---------------------|--------------------|
| 1.0 | <u>PREPARO DO LEITO</u> | | | | |
| 1.1 | Escavação vertical a céu aberto em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte em solo de 1º categoria com escavadeira hidráulica (DMT = 3Km) | m ³ | 2.519,61 | 11,59 | 29.202,22 |
| 1.2 | Execução e compactação de base e ou subbase para pavimentação de pedra rachão | m ³ | 2.519,61 | 61,26 | 154.351,00 |
| 1.3 | Transporte com caminhão basculante de 18 m ³ , em via urbana pavimentada (DMT = 3Km) (transporte rachão) | m ³ /km | 2.519,61 | 3,36 | 8.465,87 |
| 1.4 | Regularização e compactação de subleito de solo predominante argiloso | m ² | 4.581,10 | 1,56 | 7.146,52 |
| 1.7 | Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços | Unid. | 18,00 | 1.342,74 | 24.169,32 |
| | | | | | 223.334,93 |
| 2.0 | <u>PAVIMENTAÇÃO</u> | | | | |
| 2.1 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionado em concreto pré-fabricado em trecho reto | ml | 805,56 | 37,33 | 30.071,55 |
| 2.2 | Execução de via em piso intertravado, com bloco 16 faces, espessura 8cm | m ² | 4.581,10 | 53,27 | 244.035,20 |
| | | | | | 274.106,75 |
| TOTAL: | | | | | 497.441,68 |

*A obra será executada através de administração direta realizada pela Secretaria de Obras e Infraestrutura

Santa Cruz do Sul, 17 de maio de 2021

Diani Rizzetti Sopelsa
Eng^a. Civil - CREA RS 193633

Edmar Guilherme Hermany
Secr. Mun. de Obras e Infraestrutura