



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL

ORÇAMENTO DO SERVIÇO EXECUTADO

OBRA: Pavimentação com BLOCOS

LOCAL: Obra: RUA DONA ANNA KIST

Largura da pista= 10,00 m

Área pavimentada= 4581,10 m²

Meio Fio=

805,56 m

Boca de Lobo=

18 unid.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIOS	PREÇOS PARCIAIS
1.0	PREPARO DO LEITO				
1.1	Escavação vertical a céu aberto em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (DMT = 3Km)	m³	2.519,61	11,59	29.202,22
1.2	Execução e compactação de base e ou subbase para pavimentação de pedra rachão	m³	2.519,61	61,26	154.351,00
1.3	Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada (DMT = 3Km) (transporte rachão)	m³/km	2.519,61	3,36	8.465,87
1.4	Regularização e compactação de subleito de solo predominante argiloso	m²	4.581,10	1,56	7.146,52
1.7	Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços	Unid.	18,00	1.342,74	24.169,32
					223.334,93
2.0	PAVIMENTAÇÃO				
2.1	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionado em concreto pré-fabricado em trecho reto	ml	805,56	37,33	30.071,55
2.2	Execução de via em piso intertravado, com bloco 16 faces, espessura 8cm	m²	4.581,10	53,27	244.035,20
					274.106,75
TOTAL:					497.441,68

*A obra será executada através de administração direta realizada pela Secretaria de Obras e Infraestrutura

Santa Cruz do Sul, 17 de maio de 2021


Diani Rizzetti Sopelsa
Engª. Civil - CREA RS 193633


Edmar Guilherme Hermany
Secr. Mun. de Obras e Infraestrutura