



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL

ORÇAMENTO DO SERVIÇO EXECUTADO

OBRA: Pavimentação com BLOCOS

LOCAL: Rua Telmo Alfredo Roese

Largura da pista= 10,00 m

Área pavimentada= 3442,90 m²

Meio Fio=

649,79 m

Boca de Lobo=

12 unid.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIOS	PREÇOS PARCIAIS
1.0	<u>PREPARO DO LEITO</u>				
1.1	Escavação vertical a céu aberto em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (DMT = 3Km)	m³	1.893,60	11,59	21.946,77
1.2	Execução e compactação de base e ou subbase para pavimentação de pedra rachão	m³	1.893,60	61,26	116.001,63
1.3	Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada (DMT = 3Km)(transporte rachão)	m³/km	1.893,60	3,36	6.362,48
1.4	Regularização e compactação de subleito de solo predominante argiloso	m²	3.442,90	1,56	5.370,92
1.7	Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços	Unid.	12,00	1.342,74	16.112,88
					165.794,68
2.0	<u>PAVIMENTAÇÃO</u>				
2.1	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionado em concreto pré-fabricado em trecho reto	ml	649,79	37,33	24.256,66
2.2	Execução de via em piso intertravado, com bloco 16 faces, espessura 8cm	m²	3.442,90	53,27	183.403,28
					207.659,94
TOTAL:					373.454,62

*A obra será executada através de administração direta realizada pela Secretaria de Obras e Infraestrutura

Santa Cruz do Sul, 14 de junho de 2021


Diani Rizzetti Sopelsa
Engª. Civil - CREA RS 193633


Edmar Guilherme Hermany
Secr. Mun. de Obras e Infraestrutura